



# ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI

## YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Şubat 2024



Adıyaman Üniversitesi 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu; Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler ile Yatırım Programında yer alan politikalar esas alınarak, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje mevcut olup, bu projeler için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 54.300.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bölgemizde 6 Şubatta meydana gelen ve ilimiz ile birlikte üniversitemizi de derinden etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi ve ardından Üniversitemizin afet koordinasyon merkezi olarak kullanılmasından dolayı, yıl içerisinde uzun bir süre herhangi bir yatırım faaliyeti gerçekleştirilememiştir. Yaşanan deprem afetinde, üniversitemize ait binaların bir kısmının ağır hasarlı hale gelmesi, kalanların da az veya orta hasarlı olmasından dolayı, binaların tadilatı ve yeni bina yapımı için, mevcut ödeneye ilave olarak, yıl içerisinde 281.039.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekle birlikte toplam ödenek tutarı 335.339.000 olmuştur.

2023 yılı yatırım programı kapsamında tahsis edilen bu ödeneklerle; depremde hasar gören binaların bir kısmının tadilatları gerçekleştirilmiş, merkez kampüs ile ilçelerdeki yerleşkelerin altyapı ve üstyapı eksiklikleri bir nebze giderilmeye çalışılarak, Üniversitemiz kısmen de olsa eğitime hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Deprem sebebiyle zarar gören mutfak ve yemekhane ile diğer binalarda bulunan malzemeler yenilenerek eğitime hazır hale getirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesinde yer alan hesap verebilirlik ilkesi gereğince hazırlanan 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur. Yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve bölgemize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Mehmet KELLEŞ**  
**Rektör**

# İçindekiler

<b>Genel Bilgiler</b> .....	<b>1</b>
Miyon, Vizyon ve Temel Deęerler .....	1
Stratejik Amaç ve Hedefler .....	2
Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları .....	3
Hizmet Kapasitesi .....	4
2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme .....	7
2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı .....	8
<b>2023 Yılı Proje Uygulamaları</b> .....	<b>9</b>
Devam Eden projeler .....	10
Biten projeler .....	13
<b>Öneriler</b> .....	<b>16</b>
<b>2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti</b> .....	<b>17</b>
2023 Yılı Eğitim Sektörü .....	18
2023 Yılı Sağlık Sektörü .....	19

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Misyonumuz

*İnsani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; araştırmalardan elde edilecek bilgiyi paylaşarak toplumsal gelişime katkı sunmak.*

### 1.2. Vizyonumuz

*Bilgi üreten, paylaşan, bölgesinde tercih edilen, engelsiz, çevre dostu ve değer yaratan üniversite olmak.*

### 1.3. Temel Değerlerimiz

*Adalet*

*Kurumsal Aidiyet ve Çalışan Mutluluğu*

*Çevre Dostu ve Engelsiz Üniversite*

*Liyakat*

*Girişimcilik*

*İnsana Saygı ve Toplumsal Sorumluluk*

*Katılımcılık ve Paylaşıcılık*

*Öğrenci Odaklılık*

*Sürdürülebilirlik*

*Hesap Verebilirlik*

## 1.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

### STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

#### A1- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

H1.1. Yeni lisansüstü programları açarak lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak

H1.2. Eğitimcilerin eğitimi programının düzenlenmesi

H1.3. Yaygın eğitim faaliyetlerini güçlendirilmesi

H1.4. Bölgenin ihtiyacı olan alanlarda yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması

#### A2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

H2.1. Araştırma altyapısının geliştirilmesi

H2.2. Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini artırılması

#### A3- KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK

H3.1. Elektrik enerjisi üretimi yapmak ve enerji kaynakları kullanım verimliliğini iyileştirmek

H3.2. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek

H3.3. Yeni dijital uygulamalar geliştirerek, Üniversitemizin dijital altyapısını güçlendirmek

H3.4. Üniversitenin fiziki altyapısını ve kapasitesini geliştirmek

#### A.4. KAMU-ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

H4.1. Üniversite – sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

H4.2. Teknokent kurulması

H4.3. Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi

H4.4. Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek, proje ürünlerinin ticarileşmesini sağlamak

## **1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları:**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir idare olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

### **I) Finansman Kaynakları:**

#### **Gelirlerimiz:**

##### **A) Bütçe**

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) Örgün Öğretim Gelirleri
  - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
  - 4) Mal ve Hizmet Gelirleri

##### **B) Döner Sermaye**

##### **C) Bütçe Dışı Kaynak**

- a) TÜBİTAK, GAP İdaresi, İKA Proje Destekleri
- b) AB Proje Hibeleri
- c) Farabi ve Mevlana Değişim Programları Destekleri
- d) Bağış ve Yardımlar
- e) Diğer Gelirler

### **II) Gelirlerin Yasal Dayanakları:**

- 2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,
- 2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler,
- 2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri payları,
- 2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,
- 3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri.

## 1.6. Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz merkez kampüsü, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde 1.087.460 M<sup>2</sup> alan üzerinde yer almaktadır.

İlimizin; Besni ilçesinde Mimarlık Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu, Gölbaşı ilçesinde Meslek Yüksekokulu, Kâhta İlçesinde ise Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesinin bulunduğu yerleşkeler mevcuttur.

Üniversitemiz merkez kampüsünde; Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sani Konukoğlu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.

Merkez kampüs içerisinde, ayrıca; Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, fırın, kapalı yüzme havuzu ve kafeteryalar bulunmaktadır.

Merkez kampüs alanı dışında yer alan ve Dış Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ile Kadın Doğum Hastanesinin bulunduğu yerleşkelerin toplam alanı 10.017 M<sup>2</sup>dir.

Üniversitemiz Kâhta Meslek Yüksekokulu; Kâhta İlçesinde 425.678 M<sup>2</sup> alan üzerinde hizmet vermektedir. Kâhta Meslek Yüksekokulu yerleşke alanında; Ziraat Fakültesi de eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Besni Mimarlık Fakültesi; Besni İlçesinde 174.600 M<sup>2</sup> alan içerisinde, Besni Ali Erdemoğlu MYO ile aynı binada, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu da Gölbaşı İlçesinde 26.429 M<sup>2</sup> alan üzerinde eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca; Kâhta yolu üzerinde yer alan Hasancık Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezi, 143.430 M<sup>2</sup>alan üzerinde faaliyetlerinde devam etmektedir.

Üniversitemize ait binalardan, aşağıdaki listede sarı renkli olarak işaretlenen Dış Hekimliği Fakültesi Binası, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Binası; 06.02.2023 tarihli depremlerde ağır hasarlı hale gelmiştir.

Üniversitemize ait lojmanlardan 18 Daireli (2+1) A Blok, 36 Daireli (1+1) B Blok ile 18 Daireli (2+1) C Blok lojman binaları depremde ağır hasarlı hale geldiğinden, 2023 yılı içerisinde yıkım işlemleri tamamlanmıştır.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARI		
KAPALI ALAN	MÜLKİYET DURUMU	KAPALI ALANI (M <sup>2</sup> )
Rektörlük Binası	Hazine	7.065
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası	Hazine	4.055
Eğitim Fakültesi Binası	Üniversite	5.829
Eğitim Fakültesi Ek Binası	Üniversite	8.276
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	Üniversite	5.157
İslami İlimler Fakültesi Binası	Üniversite	10.185
Merkezi Derslikler Binası	Üniversite	33.529
Fen Edebiyat Fakültesi Binası	Üniversite	8.715
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası	Üniversite	3.536
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası	Üniversite	14.394
Mühendislik Fakültesi Binası	Üniversite	19.659
Devlet Konservatuvarı Binası	Üniversite	3.234
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası	Üniversite	2.600
Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Binası	Üniversite	1.150
ADYÜ Eğt.ve Arş.Hast.Binası (Kadın Doğum ve Çocuk Hast.)	Üniversite	16.772
Diş Hekimliği Fakültesi Binası	Üniversite	12.645
Besni Mimarlık Fakültesi Binası	Üniversite	8.652
Gölbaşı MYO Binası	Üniversite	7.676
Kâhta MYO Binası	Üniversite	7.038
Mediko Sosyal Binası	Üniversite	15.412
Sosyal Bilimler MYO Uygulama Oteli Binası	Üniversite	2.500
Kreş Binası	Üniversite	1.251
Diş Hekimliği Hastanesi Binası (Geçici)	Üniversite	675
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası	Üniversite	780
Demir İşleme Atölyesi	Üniversite	2.564
Meslek Yüksekokulu Eski Binası	Üniversite	3.200
Lojman Binası	Üniversite	1.349
Rektörlük Konutu	Üniversite	491
Merkezi Kafeterya	Üniversite	4.700
Mühendislik Fakültesi Kantin ve Yemekhane Binası	Üniversite	547
Teknik Bilimler MYO Kantini Binası	Üniversite	145
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantini	Üniversite	144
Fırın	Üniversite	135
Gençlik Merkezi	Üniversite	222
Eski Teknik MYO Tören Alanı ve Kulis Binası	Üniversite	100
Adıyaman Evi	Üniversite	280
Minyaman Çarşısı	Üniversite	298
Kampüs Kuzey Girişi Güvenlik Merkezi	Üniversite	246
Kitap Satış Merkezi	Üniversite	105
Hasancık Tarımsal Uygulama Alanı İdari Binası	Üniversite	154
Kapalı Spor Salonu	Üniversite	5.190
Kapalı Yüzme Havuzu	Üniversite	5.190
2.000 Kişilik Tribün	Üniversite	1.320
1 Nolu Kapalı Halı Saha	Üniversite	1.125
2 Nolu Kapalı Tesisli Halı Saha	Üniversite	1.200
<b>TOPLAM KAPALI ALAN (M<sup>2</sup>)</b>		<b>229.490</b>



2023 Yılı sonu itibariyle, Üniversitemizde, 874 akademik, 563 idari ve 274 işçi olmak üzere toplam 1.711 personel ile hizmet verilmektedir.

AKADEMİK PERSONEL	SAYISI
Profesör	97
Doçent	162
Dr. Öğretim Üyesi	238
Öğretim Görevlisi	158
Araştırma Görevlisi	213
Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi	6
<b>TOPLAM</b>	<b>868</b>

İDARİ PERSONEL	SAYISI
Genel İdari Hizmetler	266
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	155
Teknik Hizmetler Sınıfı	93
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2
Sözleşmeli Personel	4
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	43
<b>TOPLAM</b>	<b>563</b>

İŞÇİ	SAYISI
Sürekli İşçi	254
Geçici İşçi	20
<b>TOPLAM</b>	<b>274</b>

2023 Yılı sonu itibariyle, Üniversitemizde öğrenim gören Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplam sayısı 16.862' dir.

BİRİMİ	ÖRGÜN ÖĞRETİM			İKİNCİ ÖĞRETİM			TOPLAM		GENEL TOPLAM
	ERKEK	KIZ	TOPLAM	ERKEK	KIZ	TOPLAM	ERKEK	KIZ	
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	314	302		7	1	8	321	303	624
Tıp Fakültesi	505	448	953						953
Diş Hekimliği Fakültesi	191	243	434						434
Eczacılık Fakültesi	168	239	407						407
Ziraat Fakültesi	106	49	155						155
Eğitim Fakültesi	944	1.333	2.277	7	9	16	951	1.342	2.293
Fen Edebiyat Fakültesi	907	1.048	1.955	30	42	72	937	1.090	2.027
İslami İlimler Fakültesi	160	322	482						482
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	487	352	839						839
Mühendislik Fakültesi	491	129	620						620
Sağlık Bilimleri Fakültesi	194	585	779						779
Turizm Fakültesi	100	122	222						222
Güzel Sanatlar Fakültesi	35	116	151						151
Devlet Konservatuvarı	69	37	106						106
Spor Bilimleri Fakültesi	234	137	371						371
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	395	517	912						912
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	859	469	1.328						1.328
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.267	388	1.655						1.655
Kahta Meslek Yüksekokulu	583	345	928						928
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu	379	319	698						698
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu	504	374	878						878
<b>TOPLAM</b>	<b>8.892</b>	<b>7.874</b>	<b>16.150</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>2.209</b>	<b>2.735</b>	<b>16.862</b>

## 1.7. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme:

### Hedeflenen:

- Üniversitemiz merkez kampüs alanında Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yapılması
- Yerleşkelerin altyapı, üstyapı, çevre düzenleme, ağaçlandırma, engelli erişilebilirlik ve peyzaj işlerinin yapılması,
- Üniversitemiz kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı,
- Akademik ve idari birimlerin makine ve teçhizat ihtiyacının karşılanarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Hastanesi olarak kullanılan binanın kapsamlı tadilatının tamamlanarak hizmet kapasitesi artırılması,
- Diş Hekimliği Hastanesinin tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanması,
- Etüt-proje işleri ile yeni bina yapımına ait proje hizmet alımı ihtiyacının karşılanması,
- Uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi,
- Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması.

### Gerçekleşen:

- ✓ 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi A ve B Blok, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binaları başta olmak üzere toplam 12 binanın tadilatı tamamlanmıştır.
- ✓ Depremde az hasarlı hale gelen binalardan, Teknik Bilimler MYO ile Mediko sosyal binasının tadilatı 2023 yılı sonu itibariyle kısmen tamamlanmıştır.
- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler ve ardından Üniversitemizin mutfak, yemekhane, binalar ile kampüs alanının geçici olarak Kızılay, AFAD ve depremedelerin kullanımına tahsis edilmesi dolayısıyla, mutfak ve yemekhane ile diğer binalarda bulunan ait taşınırlardan kullanılamaz hale gelen mutfak ve yemekhane ekipmanları yenilenmiştir.
- ✓ Yerleşkelerin altyapı, üstyapı, çevre düzenleme, ağaçlandırma, engelli erişilebilirlik ve peyzaj işlerine devam edilmiştir.
- ✓ Birimlerin makine ve teçhizat ihtiyacı karşılanarak, eğitim altyapısının iyileştirilmesine devam edilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı yapılmıştır.
- ✓ Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır.

## 1.8. 2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	8.000.000	12.250.000	9.074.238	74%
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	1.500.000	1.500.000	1.086.023	72%
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	39.301.000	75.340.000	862.636	1%
06.6 Menkul Malların Büyük Onarımı	1.500.000	2.550.000	1.889.436	74%
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.999.000	243.699.000	40.141.469	16%
<b>TOPLAM</b>	<b>54.300.000</b>	<b>335.339.000</b>	<b>53.053.801</b>	<b>16%</b>

2023 YILI BİRİMLER İTİBARIYLA YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI				
BİRİM	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Diş Hekimliği Fakültesi	3.000.000	3.000.000	1.088.924	36%
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	43.300.000	320.089.000	41.808.039	13%
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.500.000	5.800.000	5.358.966	92%
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.000.000	1.000.000	779.963	80%
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.500.000	5.450.000	4.017.909	74%
<b>TOPLAM</b>	<b>54.300.000</b>	<b>335.339.000</b>	<b>53.053.801</b>	<b>16%</b>

## 2. 2023 Yılı Proje Uygulamaları

### 2.1 Devam Eden Projeler

#### EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 1. 2021H03-167765 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

- 2021H03-167765-167766 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Bu proje kapsamında Üniversitemiz merkez kampüste Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapılacaktır. 2023 yılı ödeneği 27.250.000 TL olan proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Projenin yeniden ihale edilebilmesi için, Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş alınmış olup, yeniden ihale çalışmaları devam etmektedir.



- **2021H03-167765-187926 Kâhta Ziraat Fakültesi Binası**

Bu proje kapsamında; İlimiz Kâhta ilçesinde Ziraat Fakültesi Binası yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programında iz bedel ile takip edilen projenin 27.500.000 TL toplam proje bedeli bulunmaktadır.

## **2. 2020H03-149995 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP) (2020-2024)**

Önceki yıllar harcaması 3.190.312 TL olan Kampus Alt Yapısı Projesine, 2023 yılında proje tutarı olarak 19.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Deprem felaketi dolayısıyla, yılsonu itibariyle ancak 862.636 TL harcama yapılabilmektedir.

Bu proje kapsamında;

Kampüs altyapısı, yol, park bahçe işleri ile peyzaj düzenleme ve diğer altyapı işleri yapılmıştır.

## **3. 2023H03-216425 Büyük Onarım Projesi ( 2023-2025)**

Bu Proje kapsamında 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Üniversitemize ait binaların tadilatları gerçekleştirilmiştir. Toplam proje bedeli 290.000.000 TL, 2023 yılı ödeneği ise 240.000.000 TL olan projede yılsonu harcaması 37.660.716 TL olmuştur.

Büyük onarım projesi kapsamında, depremde az hasarlı hale gelen;

Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi A ve B Blok, İslami İlimler Fakültesi, Güzel sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı binaları başta olmak üzere toplam 12 binanın tadilatı tamamlanmıştır. Teknik Bilimler MYO ile Yemekhane binasının tadilatı ise, 2023 yılı sonu itibariyle devam etmektedir.



## 2.2 Biten Projeler

### EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 1. 2023H03-211697 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)

2023 yılında proje tutarı olarak 300.000 TL ödenek tahsis edilen Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 2023 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

#### 2. 2023H03-213040 Muhtelif İşler (GAP)

2023 Yılı Yatırım Programında proje tutarı 10.499.000 TL olan projenin ödeneği, yıl içerisinde eklenen ödeneklerle 15.499.000 TL'ye çıkarılmıştır. 2023 yılsonu itibariyle bu ödenekten 12.661.561 TL harcama yapılmıştır.

- Bu proje kapsamında; Üniversitemizin birimlerinin bilgisayar, makine ve teçhizat ile yazılım ihtiyacı karşılanmıştır.
- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle kullanılamaz hale gelen mutfak ve yemekhane malzemeleri yenilenmiştir







#### 4. 2023H03-211692 Yayın Alımı Projesi (GAP):

2023 yılında proje tutarı olarak 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılsonu itibarıyla bu ödenekten 779.963 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz kütüphanesine elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.



## SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 1. 2023I00-192318 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi (2023-2025)

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Hastanesi tarafından kullanılmakta olan hizmet binası, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almış olup yıkılması gerekmektedir. Bu projeye Hastanenin tekrar faaliyete geçmesi için 12.000 M<sup>2</sup> kapalı alana sahip Diş Hekimliği Hastanesi binasının yapılması planlanmaktadır.

2023 yılında 26.039.000 TL ödenek tahsis edilen projede, 2023 yılı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

### 2. 2023I00-192317 Sağlık Projesi (GAP) :

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği Hastanesinin ihtiyacı olan Tıbbi Cihaz alımları gerçekleştirilmektedir.

2023 yılında proje tutarı olarak 3.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılsonu itibariyle bu ödenekten 1.088.924 TL harcama yapılmıştır.



### 3. ÖNERİLER

- ❖ Depremde hasar görerek yıkılan binaların yerine yenilerin yapılabilmesi için ilave bütçe tahsis edilmesi.
- ❖ İlin ekonomi ve turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak, Merkezi Bütçe Yatırım ödeneklerinin artırılması,
- ❖ Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranının yüksek olması ve ulaşım imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, Üniversitemizin daha aktif hizmetler yürütebilmesi için yeterli bütçe tahsis edilmesi,
- ❖ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ❖ Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında, yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranlarının, inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak planlanması.

#### 4. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

#### 2023 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	PROJE TUTARI		2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2023 YILI PROGRAM ÖDENEK			2023 YILI REVİZE ÖDENEK			2023 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
		Dış	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam
Eğitim	6		635.299			3.190	0		51.300			255.000			51.964
Sağlık	2		29.039				0		3.000			26.039			1.089
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>		<b>664.338</b>			<b>3.190</b>			<b>54.300</b>			<b>281.039</b>			<b>53.053</b>

## 2023 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ

### YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(Bin TL)

PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DIŞ.	PROJE TUT. TOP	2022 YILI KÜMÜLATİF HARCAMA	ÖDENEK DIŞ KREDİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	2023 YILI ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA DIŞ KREDİ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
2020H03-149995	Kampüs Altyapı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Adıyaman	0	51.000	3.190	0	0	19.500	0	0	863
2023H03-216425	Büyük Onarım Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Adıyaman	0	290.000	0	0	0	240.000	0	0	37.661
2023H03-211697	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Adıyaman	0	300	0	0	0	300	0	0	0
2023H03-213040	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Adıyaman	0	15.499	0	0	0	15.499	0	0	12.661
2023H03-211692	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Adıyaman	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	780
2021H03-167765	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2025	Adıyaman	0	277.500	670	0	0	30.001	0	0	0
				<b>Toplam</b>	0	<b>635.299</b>	<b>3.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.965</b>

## 2023 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ

### YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(Bin TL)

PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DIŞ.	PROJE TUT. TOP	2022 YILI KÜMÜLATİF HARCAMA	ÖDENEK DIŞ KREDİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	2023 YILI ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA DIŞ KREDİ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
2023100-192317	Muhtelif İşler (Sağlık)	ÖZEL BÜTÇE	2024	Adıyaman	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	1.089
2023100-192318	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Adıyaman	0	26.039	0	0	0	26.039	0	0	0
				Toplam	0	29.039	0	0	0	29.039	0	0	1.089



Adiyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Adiyaman Üniversitesi (ADYÜ) Altınşehir Mah. 3005. Sok. No:13 02040, Merkez/ADIYAMAN  
Telefon: +90 (416) 223 3800-01-02-03-04-05-06 Faks: +90 (416) 223 3843  
İnternet: <https://adiyaman.edu.tr> E-posta: [adyu2006@adiyaman.edu.tr](mailto:adyu2006@adiyaman.edu.tr)  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [adiyamanuniversite@hs01.kep.tr](mailto:adiyamanuniversite@hs01.kep.tr)