



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Üst Yönetici Sunuşu



Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını raporlamak amacıyla, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Adıyaman Üniversitesi 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 1.683.652 TL olan 9 adet proje mevcut olup, bu projeler için 2024 Yılında 682.809.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2024 yılı yatırım projelerinin yürütülmesinde, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılmasına ve hasar alan altyapının yenilenmesine özel önem verilmiştir.

Bu kapsamda, yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile 72 adet Lojman projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak hizmete alınması için TOKİ ile protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, TOKİ tarafından binaların yapım işleri ihale edilerek projelerin yapımına başlanmıştır. Söz konusu projelerin, 2026 yılının ortalarına doğru tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Binaların yapımının yanı sıra, depremde hasarlı hale gelen binaların tadilatına da devam edilerek, 2024 yılı içerisinde merkez kampüsteki bütün binaların tadilatı tamamlanarak, binalar hizmete alınmıştır. Merkez kampüs ile ilçelerdeki yerleşkelerin altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilerek Üniversitemiz yüz yüze eğitime hazır hale getirilmiş ve 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren tamamen yüz yüze eğitime geçilmiştir. Depremde hasar görerek yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılmasına 2025 yılında da hızlı bir şekilde devam edilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı esas alarak hazırlanan Adıyaman Üniversitesi 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet KELLEŞ
Rektör

İçindekiler

Genel Bilgiler	1
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	1
Stratejik Amaç ve Hedefler	2
Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları	3
Hizmet Kapasitesi	4
2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme	7
2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı	8
2024 Yılı Proje Uygulamaları	9
Devam Eden projeler	10
Biten projeler	13
Öneriler	16
2024 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	17
2024 Yılı Eğitim Sektörü	18
2024 Yılı Sağlık Sektörü	19

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyonumuz

İnsani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; araştırmalardan elde edilecek bilgiyi paylaşarak toplumsal gelişime katkı sunmak.

1.2. Vizyonumuz

Bilgi üreten, paylaşan, bölgesinde tercih edilen, engelsiz, çevre dostu ve değer yaratan üniversite olmak.

1.3. Temel Değerlerimiz

Adalet

Kurumsal Aidiyet ve Çalışan Mutluluğu

Çevre Dostu ve Engelsiz Üniversite

Liyakat

Girişimcilik

İnsana Saygı ve Toplumsal Sorumluluk

Katılımcılık ve Paylaşıcılık

Öğrenci Odaklılık

Sürdürülebilirlik

Hesap Verebilirlik

1.4. Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler

A1- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

H1.1. Yeni lisansüstü programları açarak lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak

H1.2. Eğitimcilerin eğitimi programının düzenlenmesi

H1.3. Yaygın eğitim faaliyetlerini güçlendirilmesi

H1.4. Bölgenin ihtiyacı olan alanlarda yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması

A2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

H2.1. Araştırma altyapısının geliştirilmesi

H2.2. Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini arttırılması

A3- KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK

H3.1. Elektrik enerjisi üretimi yapmak ve enerji kaynakları kullanım verimliliğini iyileştirmek

H3.2. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek

H3.3. Yeni dijital uygulamalar geliştirerek, Üniversitemizin dijital altyapısını güçlendirmek

H3.4. Üniversitenin fiziki altyapısını ve kapasitesini geliştirmek

A.4. KAMU-ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

H4.1. Üniversite – sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

H4.2. Teknokent kurulması

H4.3. Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi

H4.4. Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek, proje ürünlerinin ticarileşmesini sağlamak

1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir idare olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

I) Finansman Kaynakları:

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

- Kira Gelirleri
- Örgün Öğretim Gelirleri
- İkinci Öğretim Gelirleri
- Mal ve Hizmet Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- TÜBİTAK, GAP İdaresi, İKA Proje Destekleri
- AB Proje Hibeleri
- Farabi ve Mevlana Değişim Programları Destekleri
- Bağış ve Yardımlar
- Diğer Gelirler

II) Gelirlerin Yasal Dayanakları:

- 2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,
- 2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler,
- 2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri payları,
- 2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,
- 3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri.

1.6. Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz merkez kampüsü, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde 1.087.460 M² alan üzerinde yer almaktadır.

İlimizin; Besni ilçesinde Mimarlık Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu, Gölbaşı ilçesinde Meslek Yüksekokulu, Kâhta İlçesinde ise Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesinin bulunduğu yerleşkeler mevcuttur.

Üniversitemiz merkez kampüsünde; Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sani Konukoğlu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.

Merkez kampüs içerisinde, ayrıca; Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, fırın, kapalı yüzme havuzu ve kafeteryalar bulunmaktadır.

Üniversitemiz Kâhta Meslek Yüksekokulu; Kâhta İlçesinde 425.678 M² alan üzerinde hizmet vermektedir. Kâhta Meslek Yüksekokulu yerleşke alanında; Ziraat Fakültesi de eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Besni Mimarlık Fakültesi; Besni İlçesinde 174.600 M² alan içerisinde, Besni Ali Erdemoğlu MYO ile aynı binada, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu da Gölbaşı İlçesinde 26.429 M² alan üzerinde eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca; Kâhta yolu üzerinde yer alan Hasancık Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezi, 143.430 M² alan üzerinde faaliyetlerinde devam etmektedir.



BİNA ADI	MÜLKİYETİ		KAPALI ALANI (M2)
	ÜNİVERSİTE	HAZİNE	
Eğitim Fakültesi Binası	X		5.829
Eğitim Fakültesi Ek Binası	X		8.276
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	X		5.157
Merkezi Derslikler Binası	X		33.529
Fen Edebiyat Fakültesi Binası	X		8.715
İslami İlimler Fakültesi Binası	X		10.185
Mühendislik Fakültesi Binası	X		19.659
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası	X		14.394
Enstitü Binası	X		3.536
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası	X		2.564
Kadın Doğum Hastanesi Binası (Hasarlı olup tadilatı yapılacaktır)	X		16.772
Besni Mimarlık Fakültesi Binası	X		8.652
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu Binası	X		8.550
Gölbaşı MYO Binası (Binanın zemin durumu henüz netlik kazanmadı)	X		7.676
Kâhta Meslek Yüksekokulu Binası	X		7.038
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası	X		2.600
Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Binası	X		1.150
Mediko Sosyal Binası	X		15.412
Uygulama Oteli	X		2.500
Kreş Binası	X		1.251
Dış Hekimliği Hastanesi Poliklinikleri Binası	X		675
Dış Hekimliği Hastanesi Prefabrik Çalışma Alanı	X		1.400
Kapalı Spor Salonu	X		5.190
Kapalı Yüzme Havuzu	X		5.190
Lojman Binası	X		960
Rektörlük Konutu	X		616
Makine ve Kaynak Atölyesi	X		780
Mühendislik Fakültesi Kantini	X		547
2.000 Kişilik Tribün	X		1.320
1 No.lu Kapalı Halı Saha	X		1.125
2 No.lu Kapalı Tesisli Halı Saha	X		1.200
Gençlik Merkezi	X		222
Minyaman Çarşısı	X		298
Adıyaman Evi	X		280
Fırın	X		90
Güvenlik Merkezi ve Bekleme Salonu	X		251
Hasancık Tarımsal Uygulama Alanı İdari Binası	X		154
TOPLAM			203.743

2024 Yılı sonu itibariyle, Üniversitemizde, 839 akademik, 549 idari ve 273 işçi olmak üzere toplam 1.661 personel ile hizmet verilmektedir.

AKADEMİK PERSONEL	SAYISI
Profesör	117
Doçent	154
Dr. Öğretim Üyesi	258
Öğretim Görevlisi	158
Araştırma Görevlisi	148
Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi	4
TOPLAM	839

İDARİ PERSONEL	SAYISI
Kadrolu Memur	547
Sözleşmeli Memur	2
TOPLAM	549

İŞÇİ	SAYISI
Sürekli İşçi	253
Geçici İşçi	20
TOPLAM	273

2024 Yılı sonu itibariyle, Üniversitemizde öğrenim gören Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplam sayısı 16.925’dir.

BİRİMİ	2024 YILI ARALIK		
	ERKEK	KIZ	TOPLAM
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	360	332	692
Tıp Fakültesi	507	470	977
Diş Hekimliği Fakültesi	192	228	420
Eczacılık Fakültesi	155	202	357
Ziraat Fakültesi	120	65	185
Eğitim Fakültesi	850	1.270	2.120
Fen Edebiyat Fakültesi	885	1.010	1.895
İlahiyat Fakültesi	174	331	505
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	544	378	922
Mühendislik Fakültesi	541	139	680
Sağlık Bilimleri Fakültesi	191	664	855
Turizm Fakültesi	120	165	285
Güzel Sanatlar Fakültesi	34	103	137
Devlet Konservatuvarı	59	38	97
Spor Bilimleri Fakültesi	197	117	314
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	360	509	869
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	838	470	1.308
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.101	411	1.512
Kâhta Meslek Yüksekokulu	603	346	949
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu	429	420	849
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu	546	451	997
TOPLAM	8.806	8.119	16.925

1.7. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme:

Hedeflenen:

- Üniversitemiz merkez kampüs alanında Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yapılması
- Yerleşkelerin altyapı, üstyapı, çevre düzenleme, ağaçlandırma, engelli erişilebilirlik ve peyzaj işlerinin yapılması,
- Üniversitemiz kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı,
- Akademik ve idari birimlerin makine ve teçhizat ihtiyacının karşılanarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- Diş Hekimliği Hastanesinin tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanması,
- Etüt-proje işleri ile yeni bina yapımına ait proje hizmet alımı ihtiyacının karşılanması,
- Uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi,
- Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması.

Gerçekleşen:

- ✓ 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi A ve B Blok, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binaları başta olmak üzere toplam 12 binanın tadilatı tamamlanmıştır.
- ✓ Depremde az hasarlı hale gelen binalardan, Teknik Bilimler MYO ile Mediko sosyal binasının tadilatı 2024 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.
- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler ve ardından Üniversitemizin mutfak, yemekhane, binalar ile kampüs alanının geçici olarak Kızılay, AFAD ve depremzedelerin kullanımına tahsis edilmesi dolayısıyla, mutfak ve yemekhane ile diğer binalarda bulunan ait taşınırlardan kullanılamaz hale gelen mutfak ve yemekhane ekipmanları yenilenmiştir.
- ✓ Yerleşkelerin altyapı, üstyapı, çevre düzenleme, ağaçlandırma, engelli erişilebilirlik ve peyzaj işlerine devam edilmiştir.
- ✓ Birimlerin makine ve teçhizat ihtiyacı karşılanarak, eğitim altyapısının iyileştirilmesine devam edilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı yapılmıştır.
- ✓ Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır.

1.8. 2024 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	13.400.000	48.840.000	45.597.750	93%
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	3.000.000	3.410.000	3.404.965	100%
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	308.500.000	405.119.000	366.368.312	90%
06.6 Menkul Malların Büyük Onarımı	3.000.000	3.000.000	2.642.848	88%
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.100.000	222.400.000	82.262.660	37%
TOPLAM	350.000.000	682.769.000	500.276.535	73%

2024 YILI BİRİMLER İTİBARIYLA YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI				
BİRİM	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Diş Hekimliği Fakültesi	3.000.000	5.850.000	4.761.542	81%
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	330.600.000	629.009.000	449.966.427	72%
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	9.000.000	31.000.000	30.954.067	100%
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.500.000	1.500.000	1.293.015	86%
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.900.000	15.117.000	12.979.031	86%
TOPLAM	350.000.000	682.769.000	500.276.535	73%

2. 2024 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. 2021H03-167765 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

- 2021H03-167765-167766 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Üniversitemiz kampüs alanında, 17.000 M² kapalı alana sahip Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapılmaktadır. 2024 yılı ödeneği 139.579.000 TL olan proje kapsamında yılı ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası TOKİ tarafından yaptırılacaktır. TOKİ tarafından ihalesi 21.10.2024 tarihinde yapılan projelerin, sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının yapımı için 2024 yılı ödeneği içerisinde TOKİ'ye 139.579.000 TL ödeme yapılmıştır.





- **2021H03-167765-187926 Kâhta Ziraat Fakültesi Binası**

Bu proje kapsamında; İlimiz Kâhta ilçesinde 5.000 M2 kapalı alana sahip Kâhta Ziraat Fakültesi Binası yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz 2024 yılı yatırım programında iz bedel ile takip edilen projenin 85.000.000 TL toplam proje bedeli bulunmaktadır.

2. 2020H03-149995 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP) (2020-2025)

Kampus Alt Yapısı Projesine, 2024 yılında proje tutarı olarak 70.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 35.750.583 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Kampüs altyapısı, yol, park bahçe işleri ile peyzaj düzenleme ve diğer altyapı işleri yapılmıştır. Depremde hasar gören kampüs altyapısının düzenleme çalışmaları yapılmıştır.





3. 2023H03-216425 Büyük Onarım Projesi (2023-2025)

Bu Proje kapsamında 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Üniversitemize ait binaların tadilatları gerçekleştirilmiştir. Toplam proje bedeli 300.000.000 TL, 2024 yılı ödeneği ise 222.340.000 TL olan projede yılsonu harcaması 82.168.029 TL olmuştur.

Büyük onarım projesi kapsamında, depremde az hasarlı hale gelen; Eğitim binalarının bakım onarımları 2024-2025 eğitim yılı başlamadan önce tamamlanarak bütün bölümlerde yüz yüze eğitime geçilmiştir.

4. 2024H03-232717 Lojman Yapımı Projesi (2024-2026)

Depremde ağır hasarlı hale geldiğinden, yıkılan lojman binalarının yerine 72 adet lojman yapılacaktır. Toplam proje bedeli 140.000.000 TL, 2024 yılı ödeneği ise 60.000.000 TL olan projede yılsonu harcaması 60.000.000 TL olmuştur.

Protokol kapsamında TOKİ tarafından yaptırılacak olan lojman binaları için 2024 yılı içerisinde TOKİ'ye 60.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

2.2 Biten Projeler

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. 2024H03-232701 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)

2024 yılında proje tutarı olarak 9.500.000 TL ödenek tahsis edilen Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 2024 yılı içerisinde 4.999.728 harcama yapılmıştır. Yapımı ve bakım onarımı yapılan binaların etüt-proje hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.

2. 2024H03-232704 Muhtelif İşler (GAP)

2024 Yılı Yatırım Programında proje tutarı 15.000.000 TL olan projenin ödeneği, yıl içerisinde eklenen ödeneklerle 48.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. 2024 yılsonu itibariyle bu ödenekten 45.685.637 TL harcama yapılmıştır.

Üniversitemizin ihtiyacı olan;

- Bu proje kapsamında; Üniversitemizin birimlerinin bilgisayar, makine ve teçhizat ile yazılım ihtiyacı karşılanmıştır.
- Menkul malların büyük kapsamlı bakım onarımları gerçekleştirilmiştir.

3. 2024H03-232699 Yayın Alımı Projesi (GAP):

2024 yılında proje tutarı olarak 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılsonu itibariyle bu ödenekten 1.293.015 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Üniversitemize ait kütüphanenin ihtiyacı olan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

1. 2023I00-216794 Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi (2023-2025)

Depremde ağır hasarlı hale gelerek yıkılan Dış Hekimliği Fakültesi binasının yerine 12.000 M2 kapalı alana sahip Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi binası yapılmaktadır. Toplam proje bedeli 420.000.000 TL, 2024 yılı ödeneği ise 126.039.000 TL olan

projede yılsonu harcaması 126.039.000 TL olmuştur.

Protokol kapsamında TOKİ tarafından yaptırılacak hastane binası için 2024 yılı içerisinde TOKİ'ye 126.039.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.



2. 2024I00-220947 Sağlık Projesi (GAP) :

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği Hastanesinin ihtiyacı olan Tıbbi Cihaz alımları gerçekleştirilmektedir.

2024 yılında proje tutarı olarak 5.850.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılsonu itibariyle bu ödenekten 4.761.542 TL harcama yapılmıştır.



3. ÖNERİLER

- ❖ Depremde hasar görerek yıkılan binaların yerine yenilerin yapılabilmesi için ilave bütçe tahsis edilmesi.
- ❖ İlin ekonomi ve turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak, Merkezi Bütçe Yatırım ödeneklerinin arttırılması,
- ❖ Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranının yüksek olması ve ulaşım imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, Üniversitemizin daha aktif hizmetler yürütebilmesi için yeterli bütçe tahsis edilmesi,
- ❖ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında, yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranlarının, inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak planlanması.

4. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	PROJE TUTARI		2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2024 YILI PROGRAM ÖDENEK			2024 YILI REVİZE ÖDENEK			2024 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
		Dış	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam	Dış Kredi	Dış Öz kaynak	Toplam
Eğitim	7		1.257.802.000			70.802.000	0		247.000.000			550.920.000			369.475.992
Sağlık	2		426.850.000			0	0		104.000.000			132.889.000			130.800.542
TOPLAM	9		1.684.652.000			70.802.000			351.000.000			683.809.000			500.276.534

2024 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DİŞ.	PROJE TUT. TOP	2023 YILI KÜMÜLATİF HARCAMA	ÖDENEK DİŞ KREDİ	ÖDENEK DİŞ ÖZKAYNAK	2024 YILI ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA DİŞ KREDİ	HARCAMA DİŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
2020H03-149995	Kampüs Altyapı	ÖZEL BÜTÇE	2025	Adıyaman	0	133.802.000	45.802.000	0	0	70.000.000	0	0	35.750.583
2023H03-216425	Büyük Onarım Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Adıyaman	0	300.000.000	25.000.000	0	0	222.340.000	0	0	82.168.028
2024H03-232701	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Adıyaman	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	4.999.728
2024H03-232704	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Adıyaman	0	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	0	45.685.637
2024H03-232699	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Adıyaman	0	1500000	0	0	0	1500000	0	0	1.293.015
2021H03-167765	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2027	Adıyaman	0	625.000.000	0	0	0	139.580.000	0	0	139.579.000
2024H03-232717	Lojman Yapımı	ÖZEL BÜTÇE	2026	Adıyaman	0	140.000.000	0	0	0	60.000.000			60.000.000
				Toplam	0	1.257.802.000	70.802.000	0	0	550.920.000	0	0	369.475.991

2024 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ


PROJE NO	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DIŞ.	PROJE TUT. TOP	2023 YILI KÜMÜLATİF HARCAMA	ÖDENEK DIŞ KREDİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	2024 YILI ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA DIŞ KREDİ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
2024I00-220947	Muhtelif İşler (Sağlık)	ÖZEL BÜTÇE	2024	Adıyaman	0	6.850.000	0	0	0	6.850.000	0	0	4.761.542
2023I00-216794	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Adıyaman	0	420.000.000	0	0	0	126.039.000	0	0	126.039.000
				Toplam	0	426.850.000	0	0	0	132.889.000	0	0	130.800.542



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ ALTINŞEHİR YERLEŞKESİ

BURADASINIZ
★ PLAN AŞAMASI VEYA YAPIM AŞAMASI

- 1 REKTÖRLÜK
- 2 CENDERE GİRİŞİ
- 3 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
- 4 KÜTÜPHANE & KONGRE MERKEZİ
- 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ
- 6 GÜVENLİK
- 7 SAĞLIK MYO
- 8 SOSYAL BİLİMLER MYO
- 9 KİTAP SATIŞ OFİSİ
- 10 TMYO KAFETERYA
- 11 ŞOFÖRLER ODASI
- 12 TMYO ATÖLYELER
- 13 BAĞLANTI KÖPRÜSÜ
- 14 KİREŞ
- 15 MINİYAMAN ÇARŞISI
- 16 ADİYAMAN EVİ
- 17 FİRİN VE DEĞİRMEN
- 18 MÜZE EV
- 19 ESKİ LOJMANLAR
- 20 UYGULAMA OTELİ
- 21 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
- 22 EĞİTİM FAKÜLTESİ EK BİNA
- 23 EĞİTİM FAKÜLTESİ
- 24 DİBEK KAFE
- 25 2 NOLU GÜVENLİK



- 26 KREDİ YURTULAR
- 27 PERRE
- 28 GENÇLİK EVİ
- 29 NEMRUT TÖMÜLÖSÜ
- 30 YEMEKHANE
- 31 MEDİKO SOSYAL BİNASI
- 32 GENÇLİK MEYDANI
- 33 CAMİ
- 34 İKTİSAT FAKÜLTESİ
- 35 İKTİSAT FAKÜLTESİ EK BİNA
- 36 YENİ LOJMANLAR

- 37 DENEY HAYVANLAR LAB.
- 38 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
- 39 MERKEZİ DERSLİKLER
- 40 SOS. BİL. ENSTİTÜSÜ & FEN BİL. ENSTİTÜSÜ
- 41 KAPALI SPOR SALONU
- 42 KAPALI YÜZME HAVUZU
- 43 SPOR TESİSLERİ
- 44 BESYO
- 45 GÜVENLİK MERKEZİ
- 46 TMYO 1.BLOK
- 47 TMYO 2.BLOK
- 48 SAĞLIK MYO
- 49 TEKNOPARK

- 50 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. BLOK
- 51 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2. BLOK
- 52 STAD KAFETERYA
- 53 İDARİ BİNA 1
- 54 STADYUM
- 55 ATÖLYELER
- 56 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
- 57 İDARİ BİNA 2
- 58 SOSYAL TESİS
- 59 ANFİTİYATRO
- 60 MERKEZİ LAB.
- 61 GÖZLEM EVİ
- 62 TURİZM FAKÜLTESİ
- 63 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR



Adiyaman Üniversitesi Rektörlüğü
Adiyaman Üniversitesi (ADYÜ) Altınşehir Mah. 3005. Sok. No:13 02040, Merkez/ADYAMAN
Telefon: +90 (416) 223 3800-01-02-03-04-05-06 Faks: +90 (416) 223 3843
İnternet: <https://adiyaman.edu.tr> E-posta: adyu2006@adiyaman.edu.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: adiyamanuniversite@hs01.kep.tr